

Bygg

Agder Energi

Kristiansand



Byggherre:	KN Kjøita AS
Type bygg:	Kontorbygg med parkering i kjeller
Kontraktssum:	Totalt 350 mill eks mva, kjeller 100 mill og kontor 14500 m2 250 mill
Byggeperiode:	August 2008 til oktober 2010
Arkitekt:	Link Signatur AS
Størrelse:	24500 m2 fordelt på 14.500 m2 kontorer og 10.000 m2 kjeller/parkering, 2 etg under bakken og 5 etg over bakken.
Kontaktperson KS:	Egil Lunden (PGL) og Håkon Lindeberg (PL)
Entrepriseform:	Totalentreprise

Annet: Kontorbygg for Agder Energi på Kjøita i Kristiansand. Byggegrep spuntet vannrett, bygget oppdriftsikker med 200 betongpeler, parkeringskjeller i plasstøpt betong, yttervegger i 1.-5. etg i bærende sandwichelementer, søylefrie etasjer, innvendige sjakter i plasstøpt betong, overflate yttervegger i slipte betongelementer / glassfasader / varmebehandlet trekledning, hulldekker som etasjeskiller, mest mulig eksponert betong innvendig av hensyn til energikrav.

Energimål: Det er en målsetting at bygget skal oppnå energimerke A i energimerkeordningen.